



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

OYO

Data:

08/10/2019

EFETIVO

Empresas/efetivo

IG Engenharia

SERVIÇOS EXECUTADOS

Início da Obra.

Foi feita a raspagem das paredes que estavam sem o reboco solto, foi dado mano corrido e gesso nos quartos 301 ao 305.

No quarto 301 foi pintado duas paredes e iniciou-se a pintura nos Banheiros.

Engenheiro

Proprietário



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

OYO

Data:

09/10/2019

EFETIVO


Empresas/efetivo

IG Engenharia

SERVIÇOS EXECUTADOS

For lixada as paredes do quarto 301 aos 303 e também
foi iniciado a pintura dos mesmos.

Foi iniciado a pintura de parte do quarto 302.


Engenheiro

Proprietário



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

OYO

Data:

10/10/2019

EFETIVO

Empresas/efetivo

IG Engenharia

SERVIÇOS EXECUTADOS

fixação dos espelhos nos quartos, finalização das pinturas das paredes e do porta.

Pintura dos corrimão dos banheiros.

Fei lixado e teto do corredor e pintado.

Fei entrega os 5 apartamentos concluídos: 301, 302, 303, 304 e 305.

Engenheiro

Proprietário