



## DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio Dourado

**Data:**

**19/09/2019**

Dias produtivos	Seco produtivo			Chuva Produtivo			Seco Improdutivo			Chuva Improdutivo					
	Manhã	X													
	Tarde	X													
Empresas/efetivo	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro	Pintor	Total
Limiar						3									3
i9 engenharia									1						1
Estaç								2							2
Klein		1						2	3						6
															0
															0
<b>Total</b>															<b>12</b>
<b>Efetivo ADM</b>	Engenheiro		1	Assist. de Eng.		1	TST		1	Total					4
	Mestre de obras		1	Téc. De Edif.			Markentig								

### SERVIÇOS EXECUTADOS

Execução de PAVS nas Áreas Comum - Engenharia

Devido a alteração arquitetônica do projeto do refeitório, o Projetista estrutural do Grêmio encaminhou a nova revisão do projeto de cargas

Revisão do projeto de estaqueamento do refeitório

Finalização da pintura do gabarito refeitório e alojamento

Pintura do gabarito academia

Concretagem dos pilares da central de gás - supergasbras

Engenheiro

Mestre de Obras

Grêmio



# DIÁRIO DE OBRA

OBRA


CT Hélio Dourado

Data: 18/09/2019


Dias produtivos	Seco produtivo				Chuva Produtivo			Seco Improdutivo			Chuva Improdutivo			Pintor	Total	
	Manhã				X											
	Tarde	X														
Empresas/efetivo	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro			
Limiar						2										2
Equipe Fernando																0
i9 engenharia																0
Estaq								1	1							2
<b>Total</b>																<b>4</b>
<b>Efetivo ADM</b>	Engenheiro			1	Assist. de Eng.			2	TST			1	Total	5		
	Mestre de obras			1	Téc. De Edif.				Marketing			1				

## SERVIÇOS EXECUTADOS

- Cravação das Estacas do Alojamento
- Faltam 2 estacas para o término das estacas do Alojamento
- Pintura do gabarito
- Finalização da pintura do Tapume em geral
- Execução do portão da Engenharia
- Fixação das placas de segurança no canteiro de obras
- Finalização do Gabarito da academia
- Fixação das placas de divulgação no tapume
- Vistoria do Engenheiro Muller

  
Engenheiro

  
Mestre de Obras

  
Grêmio





## DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio Dourado

**Data:**

**17/09/2019**

**Dias produtivos**

Seco produtivo

Chuva Produtivo

Seco Improdutivo

Chuva Improdutivo

Manhã

X

Tarde

X

**Empresas/efetivo**

Engenheiro (a)

Mestre

Encarregado (a)

Assist. de Eng

Téc. De Seg

Carpinteiro

Ferreiro

Profissional

Auxiliar de produção

Operador de máq.

Eletricista

Hidráulico

Gesseiro

Pintor

Total

Limiar

1

3

4

Equipe Fernando Peixoto

1

2

3

i9 engenharia

1

1

Estaç

2

2

**Total**

**10**

**Efetivo ADM**

Engenheiro

1

Assist. de Eng.

1

TST

1

Total

4

Mestre de obras

1

Téc. De Edif.

Marketing

### SERVIÇOS EXECUTADOS

Cravação de estacas do Alojamento

Execução das placas de Engenharia e parceiros

Início do gabarito da Academia

Pintura do tapume com pistola

Cravação da estaca P86 20x20 10m não foi possível cravar inteira - 6m

Engenheiro

Mestre de Obras

Grêmio

### DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio  
Dourado

Data:

16/09/2019

Dias produtivos	Seco produtivo			Chuva Produtivo			Seco Improdutivo			Chuva Improdutivo			Pintor	Total		
	Manhã	X														
	Tarde	X														
Empresas/efetivo	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro			
Limiar		1				3										4
Equipe Fernando Peixoto								1	2							3
i9 engenharia									1							1
Estaç Klein								2								2
Total																10
Efetivo ADM	Engenheiro			1	Assist. de Eng.			1	TST			1	Total		4	
	Mestre de obras			1	Téc. De Edif.											

#### SERVIÇOS EXECUTADOS

Vistoria do Engenheiro Muller

Preparação para a execução de PAVS nas Áreas de Vivência

Preparação da base para central da central do gás

Mudança do tanque do gás para o novo local

Execução da baia para aço

Execução do cravamento das estacas

Início da pintura do tapume frente a Academia

  
Engenheiro

  
Mestre de Obras

  
Grémio