



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio
Dourado

Data:

01/11/2019

Dias produtivos	Seco produtivo				Chuva Produtivo			Seco Improdutivo			Chuva Improdutivo				
	Manhã	X													
	Tarde	X													
Empresas/efetivo	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro	Pintor	Total
Limiar		1				2	2		3						8
i9engenharia									1						1
Total															9
Efetivo ADM	Engenheiro		1	Assist. de Eng.		1		TST		1			Total	4	
	Mestre de obras		1	Téc. De Edif.				Markentig							

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Vistoria do Engenheiro Muller
- Concretagem dos Blocos de coroamento Refeitório e o restante do Alojamento
- Secagem dos blocos para concretar
- Montagem do aço das vigas de baldrame - Alojamento Trecho 2
- Montagens das formas das vigas de baldrame - Alojamento Trecho 2

Engenheiro

Mestre de Obras

Grêmio



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio Dourado

Data:

04/11/2019

Dias produtivos

Manhã

Seco produtivo

Chuva Produtivo

Seco Improdutivo

Chuva Improdutivo

X

Tarde

X

Empresas/efetivo

Engenheiro (a)

Mestre

Encarregado (a)

Assist. de Eng

Téc. De Seg

Carpinteiro

Ferreiro

Profissional

Auxiliar de produção

Operador de máq.

Eletricista

Hidráulico

Gesseiro

Pintor

Total

Limiar

1

4

2

3

10

19 Engenharia

1

0

0

Total

11

Efetivo ADM

Engenheiro

1

Assist. de Eng.

1

TST

1

Total

4

Mestre de obras

1

Téc. De Edif.

1

SERVIÇOS EXECUTADOS

Finalização das formas das vigas de baldrame - Alojamento

Desforma dos blocos de coroamento - Refeitório

Montagem do aço nas vigas de baldrame - Alojamento

Execução da rua para trânsito de caminhões

Vigia até 6º andar

Engenheiro

Mestre de Obras

Grêmio



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio Dourado

Data: 05/11/2019

Dias produtivos	Seco produtivo				Chuva Produtivo			Seco Improdutivo			Chuva Improdutivo			Pintor	Total
	Manhã										X				
	Tarde										X				
Empresas/efetivo	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro		
Limiar		1				4	2		3						10
I9 Engenharia									1						1
															0
															0
Total															11
Efetivo ADM	Engenheiro			1	Assist. de Eng.			1	TST			1	Total		4
	Mestre de obras			1	Téc. De Edif.				Marketing						

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Travamento das formas das vigas de baldrame - Alojamento
- Colocação do aço nas vigas de baldrame - Alojamento
- Vistoria do Engenheiro Muller
- Execução da rua para trânsito de caminhões

[Assinatura]
Engenheiro

[Assinatura]
Mestre de Obras

[Assinatura]
Grêmio



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio Dourado

Data:

06/11/2019

Dias produtivos	Seco produtivo				Chuva Produtivo			Seco Improdutivo			Chuva Improdutivo					
	Manhã	X														
	Tarde	X														
Empresas/efetivo	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Elettricista	Hidráulico	Gesseiro	Pintor	Total	
Limiar															0	
I9 Engenharia															0	
															0	
Total															0	
Efetivo ADM	Engenheiro		1		Assist. de Eng.		1		TST			1		Total		4
	Mestre de obras		1		Téc. De Edif.		Marketing									

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Vistoria do Engenheiro Muller
- Concretagem das vigas de baldrame - até a dilatação - Alojamento
- Finalização do travamento das formas das vigas de baldrame - Alojamento
- Finalização do aço das vigas de baldrame - Alojamento
- Verificação das Vigas de baldrame - aço, rosetas, espaçadores
- Limpeza nas cabeças das estacas
- Execução da rua para trânsito de caminhões

Engenheiro

Mestre de Obras

Grêmio



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio
Dourado

Data:

06/11/2019

Dias produtivos	Seco produtivo		Chuva Produtivo			Seco Improdutivo			Chuva Improdutivo			Pintor	Total	
	Manhã	X												
	Tarde	X												
Empresas/efetivo	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro	Total
Limiar		1	1			2	2		3					9
i9 engenharia									1					
Total														9
Efetivo ADM	Engenheiro		1	Assist. de Eng.		1	TST		1	Total				4
	Mestre de obras		1	Téc. De Edif.			Markentig							


SERVIÇOS EXECUTADOS


Concretagem das vigas de baldrame - até a dilatação - Alojamento

Finalização do travamento das formas das vigas de baldrame - Alojamento

Execução da rua para trânsito de caminhões


Engenheiro


Mestre de Obras


Grêmio



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio
Dourado

Data:

08/11/2019


Dias produtivos	Seco produtivo				Chuva Produtivo			Seco Improdutivo			Chuva Improdutivo			Pintor	Total	
	Manhã	X														
	Tarde	X														
Empresas/efetivo	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro			
Limiar			1			2	2		3							8
i9engenharia									1							1
Total																9
Efetivo ADM	Engenheiro		2	Assist. de Eng.		2	TST		1					Total	6	
	Mestre de obras		1	Téc. De Edif.			Markentig		1							

SERVIÇOS EXECUTADOS

Vistoria do Engenheiro Muller
Desforma das vigas de baldrame


Engenheiro


Mestre de Obras


Grêmio



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio
Dourado


Data:

11/11/2019

Dias produtivos	Seco produtivo		Chuva Produtivo			Seco Improdutivo			Chuva Improdutivo						
	Manhã								X						
	Tarde		X												
Empresas/efetivo	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro	Pintor	Total
Limiar		1	2			5	2		3						13
I9 Engenharia									1						1
															0
															0
Total															14
Efetivo ADM	Engenheiro			1	Assist. de Eng.			1	TST			1	Total		4
	Mestre de obras			1	Téc. De Edif.							1			

SERVIÇOS EXECUTADOS

Vistoria do Engenheiro Muller
 Desforma das vigas de baldrame - Alojamento trecho 2
 Execução das formas de vigas de baldrame - Alojamento trecho 1
 Execução de formas dos blocos de coroamento - refeitório


Engenheiro


Mestre de Obras


Grêmio



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio Dourado

Data:

12/11/2019

Dias produtivos

Seco produtivo

Chuva Produtivo

Seco Improdutivo

Chuva Improdutivo

Manhã

X

Tarde

X

Empresas/efetivo

Engenheiro (a)

Mestre

Encarregado (a)

Assist. de Eng

Téc. De Seg

Carpinteiro

Ferreiro

Profissional

Auxiliar de produção

Operador de máq.

Eletricista

Hidráulico

Gesseiro

Pintor

Total

Limiar

1

2

5

2

3

1

13

I9 Engenharia

2

1

3

0

0

Total

16

Efetivo ADM

Engenheiro

1

Assist. de Eng.

1

TST

1

Total

4

Mestre de obras

1

Téc. De Edif.

Marketing

SERVIÇOS EXECUTADOS

Desforma das vigas de baldrame - Alojamento trecho 2

Execução das formas de vigas de baldrame - Alojamento trecho 1

Execução do apto protótipo de hidráulica - tubulações enterradas - Alojamento

Execução de formas dos blocos de coroamento - refeitório

Execução de aço dos blocos de coroamento - refeitório

Engenheiro

Mestre de Obras

Grêmio



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio Dourado

Data:

13/11/2019

Dias produtivos	Seco produtivo		Chuva Produtivo			Seco Improdutivo			Chuva Improdutivo						
	Manhã	X													
	Tarde	X													
Empresas/efetivo	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro	Pintor	Total
Limiar		1	2			5	2		3						13
I9 Engenharia									2			1			3
															0
Total															16
Efetivo ADM	Engenheiro		1		Assist. de Eng.		1		TST			1		Total	4
	Mestre de obras		1		Téc. De Edif.		Markenting								

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Vistoria do Engenheiro Muller
- Desforma das vigas de baldrame - Alojamento trecho 2
- Execução das formas de vigas de baldrame - Alojamento trecho 1
- Execução do aço de vigas de baldrame - Alojamento trecho 1
- Travamento das vigas de baldrame - Alojamento trecho 1
- Execução dos arranques de pilares dos blocos de coroamento - refeitório
- Execução tubulações enterradas hidráulica - Alojamento
- Execução dos arranques de pilares dos blocos de coroamento - refeitório

Engenheiro

Mestre de Obras

Grêmio



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio
Dourado

Data:

18/11/2019

Dias produtivos	Seco produtivo		Chuva Produtivo		Seco Improdutivo		Chuva Improdutivo								
	Manhã	X													
	Tarde	X													
Empresas/efetivo	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro	Pintor	Total
Limiar		1	2			4	2		3						12
I9 Engenharia									1			1			2
															0
															0
Total															14
Efetivo ADM	Engenheiro		1	Assist. de Eng.	1	TST		1	Total				4		
	Mestre de obras		1	Téc. De Edif.		Marketing		1							

SERVIÇOS EXECUTADOS

Vistoria do Engenheiro Muller
 Medição executada com Eng Muller e Eng Maurício ✓
 Execução das formas de baldrame do Refeitório
 Desforma das vigas de Baldrame Trecho 1 - refeitório
 Impermeabilização vigas de baldrame - Trecho 1 - Alojamento
 Reaterramento entre as vigas de baldrame - Alojamento
 Reaterramento - Refeitório
 Execução das tubulações enterradas - Alojamento


Engenheiro


Mestre de Obras


Grêmio



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio Dourado

Data: **19/11/2019**

Dias produtivos

	Seco produtivo	Chuva Produtivo	Seco Improdutivo	Chuva Improdutivo
--	----------------	-----------------	------------------	-------------------

Manhã

X

Tarde

X

Empresas/efetivo

Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro	Pintor	Total
----------------	--------	-----------------	----------------	-------------	-------------	----------	--------------	----------------------	------------------	-------------	------------	----------	--------	-------

Limiar

0

I9 Engenharia

0

0

0

Total

0

Efetivo ADM

Engenheiro	1	Assist. de Eng.	1	TST	1	Total	5
Mestre de obras	1	Téc. De Edif.		Marketing	1		

SERVIÇOS EXECUTADOS

Desforma das vigas de baldrame - Trecho 1 - Alojamento

Execução das formas de baldrame - Refeitório

Execução do aço das vigas de baldrame - Refeitório

Execução das tubulações enterradas detalhe 1 e 2

Reaterro no refeitório

Impermeabilização das vigas de baldrame - Alojamento trecho 2

Engenheiro

Mestre de Obras

Grémio