



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio
Dourado

Data:

18/11/2019

Dias produtivos

	Seco produtivo	Chuva Produtivo	Seco Improdutivo	Chuva Improdutivo
Manhã	X			
Tarde	X			

Empresas/efetivo

	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro	Pintor	Total
Limiar		1	2			4	2		3						12
I9 Engenharia									1			1			2
															0
															0
Total															14

Efetivo ADM

Engenheiro	1	Assist. de Eng.	1	TST	1	Total	4
Mestre de obras	1	Téc. De Edif.		Markenting	1		

SERVIÇOS EXECUTADOS

Vistoria do Engenheiro Muller

Medição executada com Eng Muller e Eng Maurício ✓

Execução das formas de baldrame do Refeitório


Desforma das vigas de Baldrame Trecho 1 - refeitório


Impermeabilização vigas de baldrame - Trecho 1 - Alojamento

Reaterramento entre as vigas de baldrame - Alojamento

Reaterramento - Refeitório

Execução das tubulações enterradas - Alojamento


Engenheiro


Mestre de Obras


Grêmio



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio
Dourado

Data:

19/11/2019

Dias produtivos

Manhã

X

Tarde

X

Empresas/efetivo

Engenheiro
(a)

Mestre

Encarregado
(a)

Assist. de
Eng

Téc. De Seg

Carpinteiro

Ferreiro

Profissional

Auxiliar de
produção

Operador
de máq.

Eletricista

Hidráulico

Gesseiro

Pintor

Total

Limiar

19 Engenharia

0

0

0

0

Total

0

Efetivo ADM

Engenheiro

1

Assist. de Eng.

1

TST

1

Total

5

Mestre de obras

1

Téc. De Edif.

Marketing

1

SERVIÇOS EXECUTADOS

Desforma das vigas de baldrame - Trecho 1 - Alojamento


Execução das formas de baldrame - Refeitório

Execução do aço das vigas de baldrame - Refeitório

Execução das tubulações enterradas detalhe 1 e 2

Reaterro no refeitório

Impermeabilização das vigas de baldrame - Alojamento trecho 2


Engenheiro


Mestre de Obras


Grêmio



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio
Dourado

Data:

20/11/2019

Dias produtivos		Seco produtivo			Chuva Produtivo			Seco Improdutivo			Chuva Improdutivo				
	Manhã	X													
	Tarde	X													
Empresas/efetivo	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro	Pintor	Total
Limiar		1	2			5	2		1						11
19 Engenharia									1			1			2
CMV		1				1		1	1						4
															0
Total															13
Efetivo ADM	Engenheiro			1	Assist. de Eng.			1	TST			1	Total		4
	Mestre de obras			1	Téc. De Edif.				Marketing						

SERVIÇOS EXECUTADOS

Vistoria do Engenheiro Muller ✓

Execução das formas de baldrame - Refeitório ✓


Execução do aço das vigas de baldrame - Refeitório ✓

Execução das tubulações enterradas - Alojamento ✓

Reaterro Alojamento ✓

Impermeabilização das vigas de baldrame - Alojamento trecho 1 ✓

Compactação do reaterro do alojamento ✓


Engenheiro


Mestre de Obras


Grêmio



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio
Dourado

Data:

21/11/2019

Dias produtivos		Seco produtivo			Chuva Produtivo			Seco Improdutivo			Chuva Improdutivo				
	Manhã	X													
	Tarde	X													
Empresas/efetivo	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro	Pintor	Total
Limiar		1	2			5	2		1						11
I9 Engenharia									1			1			2
CMV		1				1	1		1						0
Total															13
Efetivo ADM	Engenheiro			1	Assist. de Eng.			2	TST			1	Total	5	
	Mestre de obras			1	Téc. De Edif.				Markentig						

SERVIÇOS EXECUTADOS


Execução do aço das vigas de baldrame - Refeitório /

Execução das tubulações enterradas - Alojamento /


Reaterro Alojamento /

Compactação do reaterro entre as vigas de baldrame - Alojamento Trecho 2 /

Execução das tubulações enterradas - Alojamento /


Engenheiro


Mestre de Obras


Grêmio



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio
Dourado

Data:

22/11/2019

Dias produtivos

Manhã

X

Tarde

X

Empresas/efetivo

Engenheiro (a)

Mestre

Encarregado (a)

Assist. de Eng

Téc. De Seg

Carpinteiro

Ferreiro

Profissional

Auxiliar de
produção

Operador de máq.

Eletricista

Hidráulico

Gesseiro

Pintor

Total

Limiar

1

5

2

4

2

1

i9 engenharia

12

3

4

19

Total

Efetivo ADM

Engenheiro

1

Assist. de Eng.

1

TST

1

Total

4

Mestre de obras

1

Téc. De Edif.

Markentig

SERVIÇOS EXECUTADOS

Vistoria do Engenheiro Muller

Colocação do aço nas vigas de baldrame - Refeitório

Travamento das formas de baldrame - refeitório

Execução das tubulações enterradas - Alojamento


Reaterro Alojamento

Compactação do reaterro entre as vigas de baldrame - Alojamento Trecho 2

Colocação de brita para contrapiso armado - Alojamento Trecho 2

Preparação do contrapiso armado - Alojamento Trecho 2

Abertura dos blocos de coroamento - Academia


Engenheiro


Mestre de Obras


Grêmio

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio
Dourado

Data:

25/11/2019

Dias produtivos

	Seco produtivo	Chuva Produtivo	Seco Improdutivo	Chuva Improdutivo
Manhã	X			
Tarde	X			

Empresas/efetivo

	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro	Pintor	Total
Limiar		1				5	3		4						13
I9 Engenharia									3			1			4
CMV			1			1		1	1						4
															0
Total															21

Efetivo ADM

Engenheiro	1	Assist. de Eng.	1	TST	1	Total	4
Mestre de obras	1	Téc. De Edif.		Markenting	1		

SERVIÇOS EXECUTADOS

Vistoria do Engenheiro Muller ✓
 Concretagem de parte das vigas de baldrame - Refeitório ✓
 Concretagem do contrapiso armado trecho 2 - Alojamento ✓
 Execução das tubulações enterradas trecho 1- Alojamento ✓

Engenheiro

Mestre de Obras

Grêmio

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio
Dourado

Data:

26/11/2019

Dias produtivos

	Seco produtivo	Chuva Produtivo	Seco Improdutivo	Chuva Improdutivo
Manhã	X			
Tarde	X			

Empresas/efetivo

	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro	Pintor	Total
Limiar		1				6	3		4						14
I9 Engenharia								1	1						2
CMV		1				1		1	1						4
															0
Total															0
Efetivo ADM	Engenheiro			1	Assist. de Eng.			1	TST		1			Total	5
	Mestre de obras			1	Téc. De Edif.				Marketing		1				


SERVIÇOS EXECUTADOS

Desforma das vigas de baldrame - Trecho 1 - Alojamento
 Execução das formas de baldrame - Refeitório
 Execução do aço das vigas de baldrame - Refeitório
 Execução das tubulações enterradas detalhe 1 e 2
 Reaterro no refeitório
 Impermeabilização das vigas de baldrame - Alojamento trecho 2
 Montagem das formas dos blocos de coroamento - Academia
 Desformas das vigas de baldrame - Alojamento


Engenheiro


Mestre de Obras


Grêmio



OBRA

CT Hélio
Dourado

Data:

27/11/2019

Dias produtivos		Seco produtivo			Chuva Produtivo			Seco Improdutivo			Chuva Improdutivo				
	Manhã	X													
	Tarde	X													
Empresas/efetivo	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro	Pintor	Total
Limiar		1	2			5	3		3						14
19 Engenharia									1			1			2
CMV		1				1		1	1						4
															0
Total															16
Efetivo ADM	Engenheiro			1	Assist. de Eng.			1	TST			1	Total	4	
	Mestre de obras			1	Téc. De Edif.				Markenting						


SERVIÇOS EXECUTADOS

Montagem das formas dos blocos de coroamento - Academia


Engenheiro


Mestre de Obras

Grêmio



OBRA

CT Hélio
Dourado

Data:

28/11/2019

SERVIÇOS EXECUTADOS

Desformas das vigas de baldrame - Alojamento

Engenheiro

Mestre de Obras

Grêmio

