



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio Dourado

Data: 01/10/2019

Dias produtivos

	Seco produtivo	Chuva Produtivo	Seco Improdutivo	Chuva Improdutivo
Manhã	X			
Tarde	X			

Empresas/efetivo

	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro	Pintor	Total
Limiar								2	3						5
Estaç								2							2
															0
															0
Total															3
Efetivo ADM	Engenheiro			Assist. de Eng.			1	TST			1	Total			3
	Mestre de obras			1	Téc. De Edif.				Markenting						

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Finalização da Cravação das Estacas do Refeitório
- Disposição de linhas para análise do esquadro da Residência Esportiva
- Início do Arrasamento de estacas - da dilatação para a direita - Resid. Esportiva
- Execução dos blocos de coroamento
- Execução do teste de PIT na Estaca P86 do Alojamento - Pedro da Estaç avaliará
- Mudança da máquina de cravação das Estacas pré moldadas para a academia

Engenheiro

Mestre de Obras

Grêmio



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio
Dourado

Data:

04/10/2019


Dias produtivos	Seco produtivo				Chuva Produtivo			Seco Improdutivo			Chuva Improdutivo			Pintor	Total	
	Manhã										X					
	Tarde										X					
Empresas/efetivo	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro			
Limiar						2	1	1	2							6
Estaq								1	1							2
Total																8
Efetivo ADM	Engenheiro			1	Assist. de Eng.			1	TST						Total	3
	Mestre de obras			1	Téc. De Edif.				Markentig							


SERVIÇOS EXECUTADOS


Vistoria do Engenheiro Muller

Montagem de aço dos blocos de coroamento

Cravação de estacas nos períodos de chuva amena


Engenheiro


Mestre de Obras


Grêmio



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio
Dourado

Data:

07/10/2019

Dias produtivos	Seco produtivo				Chuva Produtivo			Seco Improdutivo			Chuva Improdutivo			Pintor	Total
	Manhã	X													
	Tarde	X													
Empresas/efetivo	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro		
Limiar		1				2	1	1	2						7
															0
															0
															0
Total															7
Efetivo ADM	Engenheiro			1	Assist. de Eng.			1	TST			1	Total		4
	Mestre de obras			1	Téc. De Edif.							1			


SERVIÇOS EXECUTADOS

Vistoria do Engenheiro Muller

Cravação das estacas da academia

Execução dos blocos de coroamento - alojamento

Montagem de aço dos blocos de coroamento - Alojamento


Engenheiro


Mestre de Obras


Grêmio



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio Dourado

Data:

09/10/2019

Dias produtivos	Seco produtivo				Chuva Produtivo			Seco Improdutivo			Chuva Improdutivo				
	Manhã	X													
	Tarde	X													
Empresas/efetivo	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro	Pintor	Total
Limiar		1				2	1	1	2						7
Estaç								1	1						2
i9 engenharia									1						1
															0
Total															10
Efetivo ADM	Engenheiro			1	Assist. de Eng.		2	TST			1	Total			5
	Mestre de obras			1	Téc. De Edif.			Marketing							

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Vistoria do Engenheiro Muller
- Montagem de aço dos blocos de coroamento
- Execução dos blocos de coroamento - alinhamento dos blocos nos eixos das vigas
- Finalização da cravação das estacas da academia
- Cravação de duas estacas 26x26x12m e 20x20x8m para a construção do pórtico de entrada do CT
- Chegada do aço para as vigas de baldrame - Alojamento

Engenheiro

Mestre de Obras

Grêmio



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

CT Hélio
Dourado

Data:

10/10/2019

Dias produtivos	Seco produtivo				Chuva Produtivo			Seco Improdutivo			Chuva Improdutivo			Pintor	Total
	Manhã	X													
	Tarde	X													
Empresas/efetivo	Engenheiro (a)	Mestre	Encarregado (a)	Assist. de Eng	Téc. De Seg	Carpinteiro	Ferreiro	Profissional	Auxiliar de produção	Operador de máq.	Eletricista	Hidráulico	Gesseiro		
Limiar						2	1	1	2						6
Total															6
Efetivo ADM	Engenheiro			1	Assist. de Eng.			2	TST			1	Total	5	
	Mestre de obras			1	Téc. De Edif.				Markentig						

SERVIÇOS EXECUTADOS


Execução dos blocos de coroamento - alinhamento dos blocos nos eixos das vigas

Montagem de aço dos blocos de coroamento - Alojamento

Desmontagem da máquina da Estaç

Verificação dos eixos das estacas - Alojamento

Arrasamento de estacas - Alojamento


Engenheiro


Mestre de Obras


Grêmio

