

DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 10/01/19

DIAS PRODUTIVOS	MANHÃ:	SECO PROD.	CHUVA PROD.	SECO IMPROD.	CHUVA IMPROD.	ELETIVO TOTAL OBRA
	TARDE:					
		X	X			12

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	SERVIÇOS EXECUTADOS													TOTAL			
	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO		Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga
CRS		1								2							3
Protect		1								3							4
Elevarc		1								1							2
TOTAL																	9

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	ENGENHEIRO	MESTRE DE OBRA	AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
			ESTAGIÁRIO	TÉC. EDIFICAÇÕES	GUINCHERO	TÉC. SEG. TRAB.	HIGIENIZADOR	TOTAL Vortex /19
	1			1			1	3

fechamento vãos de janela;
 Continuação da instalação das FORÇAS e início de instalação de Rede V;
 Continuação da montagem do elevador;

DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 14/10/19

DIAS PRODUTIVOS	MANHÃ:	SECO PROD.	CHUVA PROD.	SECO IMPROD.	CHUVA IMPROD.	EFETIVO TOTAL OBRA
	TARDE:					
						15

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	TOTAL
	CRS		1			1					3						
Elevatec		1								1							2
Protect		1								3							4
Seguranca		1								2							3
TOTAL																	13

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	ENGENHEIRO	MESTRE DE OBRA	AUX. ALMOX. ESTAGIÁRIO	TÉC. EDIFICAÇÕES	AUX. ENGENHARIA GUINCHERO	TÉC. SEG. TRAB.	CONTRA MESTRE HIGIENIZADOR	TOTAL Vortex /19
	1							2

SERVIÇOS EXECUTADOS

Limpeza e pintura das bandejas;
 Continuação da montagem do elevador;
 fechamento de vãos do elevador;
 Continuação da colocação das redes;
 Montagem cerca elétrica.

[Handwritten Signature]

