

DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 25/03/19

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.		CHUVA PROD.		SECO IMPROD.		CHUVA IMPROD.		EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:				X				
	TARDE:				X				

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	TOTAL	
	CPS		1															
FERRIEIRO		1				3												4
Carpinteiro		1			2													3
BrunoCS		1																1
ELETRICISTA		1							2									
TOTAL																		9

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE		AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO		ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO	1	HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES	1	TÉC. SEG. TRAB.		TOTAL Vortex /19	2

SERVIÇOS EXECUTADOS

- * Corte das Vigas (ferro)
- * Montagem dos Painéis de Fechamento
- * Execução da Banca dos Ferreiros
- * Limpeza Áreas de vivência
- * Nivelamento do terreno p/ Base de concreto (Novo Ponto)

DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 29/03/19

DIAS PRODUTIVOS		SECO PROD.	CHUVA PROD.	SECO IMPROD.	CHUVA IMPROD.	EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	X				
	TARDE:	X				

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	T O T A L
	Rib		1							2							
Ferreiros		1				3											4
carpinteiros		1				2											3
Braços		2															2
CPS		2															2
TOTAL																	12

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE		AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	2	ESTAGIÁRIO	1	GUINCHEIRO	2	HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES		TÉC. SEG. TRAB.	1	TOTAL Vortex /19	4

SERVIÇOS EXECUTADOS

Execução dos painéis
 Montagem dos vigas
 Limpezas dos anclares
 Montagem da fechadura no escritório