

DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 03/04/19

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.		CHUVA PROD.		SECO IMPROD.		CHUVA IMPROD.		EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	X							
	TARDE:	X							

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRAULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga			T O T A L
	CPS		1																
BrunoCS		1																	1
Ferreiro		1				3													4
Carpinteiro		1				4													5
TOTAL																			11

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE		AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO		ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO	1	HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES		TÉC. SEG. TRAB.	1	TOTAL Vortex /19	2

SERVIÇOS EXECUTADOS

Corte e dobragem dos negativos
 Corte dos Ferro das colunas
 carregamentos das escoras para laje
 Montagem dos calarinhos
 Montagem dos cavalete para armazenamento dos canos
 de agua e esgoto no 4º andar

DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 05/04/2018

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.		CHUVA PROD.		SECO IMPROD.		CHUVA IMPROD.		EFTIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	TARDE:							
			X						

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	TOTAL
	CPs		1														
Borpinheiro		1			3												4
Ferreiro		1				3											4
TOTAL																	8

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	ENGENHEIRO	MESTRE DE OBRA	AUX. ALMOX. ESTAGIÁRIO	TÉC. EDIFICAÇÕES	AUX. ENGENHARIA	GUINCHERO	TÉC. SEG. TRAB.	CONTRA MESTRE	HIGIENIZADOR	TOTAL Vortex /19
										2

SERVIÇOS EXECUTADOS

Reajustamento dos materiais distintos e das máquinas para os locais de obra
 Montagem dos calçamentos
 corte dos furos dos lajes para montabombas
 malhas
 Inicia do corte do concreto

DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 19/04/2019

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.		CHUVA PROD.		SECO IMPROD.		CHUVA IMPROD.		EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	TARDE:							
	X		X						

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	TOTAL
	CPG		1														
BaumeCS		1			2												3
Ferreiros		1				3											4
Carpinteiros		1			7												8
Eletricista		1							1								2
TOTAL																	28

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	AUX. ALMOX.	AUX. ENGENHARIA	CONTRA MESTRE
ENGENHEIRO	ESTAGIÁRIO	GUINCHEIRO	HIGIENIZADOR
MESTRE DE OBRA	TÉC. EDIFICAÇÕES	TÉC. SEG. TRAB.	TOTAL Vortex /19
			2

SERVIÇOS EXECUTADOS

Montagem de painéis para ligação dos energia de
 Forno para as áreas dos Fornos elevação do terreno
 e perfilamento dos locais instalação da rede
 de água fria e instalação de madeira nos
 guarda corpos colocação dos guarda corpos
 no piso de lay

DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 22/04/2019

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.		CHUVA PROD.		SECO IMPROD.		CHUVA IMPROD.		EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:								
	TARDE:								
			X	X					

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX. /SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	T O T A L
	CPS		2														
BrunoCS		2															2
Carpinteiro		2			6												7
Serralheiro		2				2											3
Eletricista		2							2								3
Dizemak		2															
TOTAL																	15

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE		AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO		ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO	2	HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES		TÉC. SEG. TRAB.	1	TOTAL Vortex /19	

SERVIÇOS EXECUTADOS

Visita hoje para a troca dos contra peso da
 mini grua pela Dizemak - DIZEMAK.
 Continuação das instalações dos Fundos de
 vigas e ancoramento dos mesmos recebimentos
 dos tripe e dos Fundos de vigas
 ajustes dos suporte de força

