





# DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 25/04/2019

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.	CHUVA PROD.	SECO IMPROD.	CHUVA IMPROD.	EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:		✓		
TARDE:		X			17

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	T O T A L
	CPS		1														
Brunocs		1			2												3
Eletricista		1							2								3
Carpinteiro		1			7												8
<b>TOTAL</b>																	15

### Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE		AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO		ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO	1	HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES		TÉC. SEG. TRAB.	1	<b>TOTAL Vortex /19</b>	2

### SERVIÇOS EXECUTADOS

Montagem escoramento da laje, montagem das  
Tubulações para o concreto. Encaixes da laje  
para montagem da tubulação do concreto.  
Sulada do ferro dos vigas para a laje.

*[Handwritten Signature]*







# DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 29/04/2019

DIAS PRODUTIVOS	MANHÃ:	SECO PROD.	CHUVA PROD.	SECO IMPROD.	CHUVA IMPROD.	ELETIVO TOTAL OBRA
	TARDE:					
		X				12

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	TOTAL	
																		TOTAL
EPS		1																1
CarpinTeiro		1			7													8
Servico		1				3												4
Electricista		1							2									3
Buncoes		1			2													3
TOTAL																		19

## Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	AUX. ALMOX.	AUX. ENGENHARIA	CONTRA MESTRE
ENGENHEIRO	ESTAGIÁRIO	GUINCHERO	HIGIENIZADOR
MESTRE DE OBRA	TÉC. EDIFICAÇÕES	TÉC. SEG. TRAB.	TOTAL Vortex /19
			3

## SERVIÇOS EXECUTADOS

Fornecimento e instalação das lajes;  
 colocação de vigas no lugar; montagem da grade  
 sobre as vigas; limpeza das paredes para  
 os muros de laje; montagem das lajes.  
 Aplicação do desmontante; limpeza da  
 laje antes da instalação elétrica da laje.  
 Instalação do grande de carpintaria.