



DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 01/11/2018

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.		CHUVA PROD.		SECO IMPROD.		CHUVA IMPROD.		EFETIVO TOTAL OBRA 10
	MANHÃ:	X							
	TARDE:	X							

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	TOTAL
CPS					2					2							4
PROTECT		1								3							4
TOTAL		1			2					5							8

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	1	AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES		TÉC. SEG. TRAB.		TOTAL Vortex /19	2

SERVIÇOS EXECUTADOS

PINTURA ACESSOS OBRA
 SELADO ÁRIAS DE VIVÊNCIA
 RETIRADO FORMAS VIGAS EXTERNAS 1º PAV.
 RETIRADO FERRAGENS DE VIGAS SOLTAS E DELAGE



DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 05/11/18

DIAS PRODUTIVOS		SECO PROD.	CHUVA PROD.	SECO IMPROD.	CHUVA IMPROD.	EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	X				
	TARDE:	X				

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	TOTAL	
																		CPS
RICARDO									1	1								2
PROTECT		1								3								4
TOTAL		1			2				1	6								10

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	1	AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES		TÉC. SEG. TRAB.		TOTAL Vortex /19	9

SERVIÇOS EXECUTADOS

TERMINO NA RETIRADA DAS FORMAS DO 12º PAVIMENTO
 RETIRADA DOS GUARDA CORPO 12º PAVIMENTO
 FECHAMENTO DOS BOX DE CHUVEIROS E DE SANITÁRIOS NA INSTAL. PROVISÓRIA

[Handwritten signature]

Desmontagem Armadeiras Lajes 12º Pav. *[Handwritten signature]*

OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 06/11/2018

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.		CHUVA PROD.		SECO IMPROD.		CHUVA IMPROD.		EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:								
	TARDE:		X						11

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	TOTAL	
RICARDO									1	1								2
CPS					2					1								3
PROTECT		1								3								4
TOTAL		1			2				1	5								9

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	1	AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES		TÉC. SEG. TRAB.		TOTAL Vortex /19	2

SERVIÇOS EXECUTADOS

RETIRADA DAS GUARDA CORPO DA PERIFERIA 12º PAVIMENTO
 RETIRADA BANDOLITAS 12º PAVIMENTO - TRÊS UNIDADES.
 RETIRADA FERRAGEM LAGOS 12º PAVIMENTO
 RETIRADA FERRAGEM VIGAS 12º PAVIMENTO (PARCIAL)
 ESTAIADAS VIGAS DE PERIFERIA REMANESCENTES.
~~RE~~ COLOCADA DIVISÓRIA (VASOS X CHUVEIROS) SANITÁRIO PROVISÓRIO





DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 08/11/18

DIAS PRODUTIVOS		SECO PROD.	CHUVA PROD.	SECO IMPROD.	CHUVA IMPROD.	EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	X				
	TARDE:	X				


EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	TOTAL
	CPS					2					1						
TOTAL					2					1							3

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	1	AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES		TÉC. SEG. TRAB.		TOTAL Vortex /19	2

SERVIÇOS EXECUTADOS

LIMPEZA GERAL 2º, 3º e 4º PAVIMENTOS
 ARREMATOS NA SALA ENGENHARIA
 PINTURA SALA ENGENHEIRO
 MONTAGEM DE ESCRITÓRIO





DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 09/11/18

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.		CHUVA PROD.		SECO IMPROD.		CHUVA IMPROD.		EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	X							
	TARDE:	X							
									4

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	T O T A L	
CPS					2					1								3
TOTAL					2					1								3

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	1	AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO		ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES		TÉC. SEG. TRAB.		TOTAL Vortex /19	1

SERVIÇOS EXECUTADOS

TERMINO CAUVEIROS SANITÁRIOS
 FEITO CONCRETO NO ACESSO DE CARGA
 PINTURA GERAL ENGENHARIA



DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 12/11/18

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.		CHUVA PROD.		SECO IMPROD.		CHUVA IMPROD.		EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:							5	
	TARDE:	X	X						

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga			TOTAL
CPS					2					1									3
TOTAL					2					1									3

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	1	AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES		TÉC. SEG. TRAB.		TOTAL Vortex /19	2

SERVIÇOS EXECUTADOS

MONTAGEM PAREDES LATERAIS E FECHAMENTO SANITÁRIOS
~~RECONSTR~~ FORMAS AS BRSAS DO REFEITÓRIO
 PINTURA REFEITÓRIO

visita Projeta Moisés da ETA veio na obra junto c/
 seu responsável pela execução dos ensaios e rodoffs.
 ficou acordado de iniciarem as extraças no início
 da semana que vem.

recebemos da Proter Eng. Seg o "projeto" dos fecha-
 mentos dos vãos de janela.

[Handwritten signature]



DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 19/11/18

DIAS PRODUTIVOS		SECO PROD.	CHUVA PROD.	SECO IMPROD.	CHUVA IMPROD.	EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	X				
TARDE:	X					

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	TOTAL	
CPS					2					1								3
TOTAL					2					1								3

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	1	AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO		ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES		TÉC. SEG. TRAB.		TOTAL Vortex /19	1

SERVIÇOS EXECUTADOS

TAMPA CAIXA ESGOTO DA OBRA AJUSTADA E TAMPADA
 RECUPERAÇÃO GUARDA CORPO DO 2º, 3º E 4º PAVIMENTO
 RETIRADA DE MADEIRA 6º PAVIMENTO



DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 20/11/18

DIAS PRODUTIVOS		SECO PROD.	CHUVA PROD.	SECO IMPROD.	CHUVA IMPROD.	EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	X				
	TARDE:	X				

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	TOTAL
	CPS					2					1						
TOTAL					2					1							3

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	1	AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO		ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES		TÉC. SEG. TRAB.		TOTAL Vortex /19	1

SERVIÇOS EXECUTADOS

RETIRADA DE MADEIRAS 5º PAVIMENTO
 MENDIÇÃO VÃOS JANELA 6º PAVIMENTO
 FECHAMENTO VÃO JANELA 7º PAVIMENTO
 LIMPEZA CORREDORES 6º PAVIMENTO

[Handwritten Signature]



DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti DATA: 21/11/18

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.		CHUVA PROD.		SECO IMPROD.		CHUVA IMPROD.		EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	X							
	TARDE:	X							4

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	TOTAL		
TOTAL					2					1									3

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	1	AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO		ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES		TÉC. SEG. TRAB.		TOTAL Vortex /19	1

SERVIÇOS EXECUTADOS

TRATADO JUNTA DILATAÇÃO ESCADA 2º PAVIMENTO
 PINTURA PAREDES EXTERNAS ÁREAS DE VIVÊNCIA (FALTA CORTE)
 PINTURA PISO SALA ENGENHEIRO
 RETIRADA DE CALIÇAS DO CHAFI DO TERREO

[Handwritten signature]

DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 27/11/18

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.	CHUVA PROD.	SECO IMPROD.	CHUVA IMPROD.	EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	X			
	TARDE:	X			

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	T O T A L
	CPS					2					1						
TOTAL					2					1							3

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	1	AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES		TÉC. SEG. TRAB.		TOTAL Vortex /19	2

SERVIÇOS EXECUTADOS

RETIRADA FERRAGENS (VIGAS E LAJO) 1º PAVIMENTO

PINTURA NA FACHADA

FECHAMENTO DEFINITIVO DOS VÃOS DE JANELAS 4º PAVIMENTO

DE ACORDO COM PROJETO DE SEGURANÇA

DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 30/11/18

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.		CHUVA PROD.		SECO IMPROD.		CHUVA IMPROD.		EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	X							
	TARDE:	X							5

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada	Resíduos/Carga	T O T A L	
	CPS					2					1								
TOTAL					2					1									3

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	1	AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES		TÉC. SEG. TRAB.		TOTAL Vortex /19	9

SERVIÇOS EXECUTADOS

RETIRADA CALIGAS E MADEIRAS PORA P/INSTALAÇÃO DO CRUVALHEIRA

DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 29/11/18

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.		CHUVA PROD.		SECO IMPROD.		CHUVA IMPROD.		EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	X							
	TARDE:	X							8

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPITEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	T O T A L
	CPS					2					1						
ETA		1								2							3
TOTAL		1			2					3							5

Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	1	AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES		TÉC. SEG. TRAB.		TOTAL Vortex /19	2

SERVIÇOS EXECUTADOS

RETIRADA FERRAGENS 1ª PAVIMENTO

ROCA GUARDA CORPO JANELAS DOS ESTACIONAMENTOS EM CONFORMIDADE COM PROJETO DE SEGURANÇA

EXTRAÇÕES DE CORPO DE PROVA EM TODOS OS PAVIMENTOS