

Id	Nome da Tarefa	Duração	% concluíd.	Início real	Início	Término	30/Set/18							07/Out/18							14/Out/18							21/Out/18							28/Out/18						
							D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q		
1	LOJA SANTA LOLLA	15 dias	0%	ND	Ter 02/10/18	Ter 16/10/18																																			
2	DESMOBILIZAÇÃO E DEMOLIÇÕES	7 dias	0%	ND	Ter 02/10/18	Seg 08/10/18																																			
3	Instalações provisórias	1 dia	0%	ND	Ter 02/10/18	Ter 02/10/18																																			
4	Retirada de Luminárias	3 dias	0%	ND	Qua 03/10/18	Sex 05/10/18																																			
5	Demolição de Forro de Gesso	3 dias	0%	ND	Qua 03/10/18	Sex 05/10/18																																			
6	Retirada de Fiações e Cabos	3 dias	0%	ND	Qua 03/10/18	Sex 05/10/18																																			
7	demolição de parede de Drywall	3 dias	0%	ND	Qua 03/10/18	Sex 05/10/18																																			
8	Limpeza Entulhos	1 dia	0%	ND	Qua 03/10/18	Qua 03/10/18																																			
9	Demolição de Piso Ceramico	2 dias	0%	ND	Qui 04/10/18	Sex 05/10/18																																			
10	Demolição de Contrapiso	2 dias	0%	ND	Sáb 06/10/18	Dom 07/10/18																																			
11	Limpeza Entulhos Piso + Contrapiso	1 dia	0%	ND	Seg 08/10/18	Seg 08/10/18																																			
12	INSTALAÇÕES	4 dias	0%	ND	Seg 08/10/18	Qui 11/10/18																																			
13	Execução das Tubulações Elétricas	3 dias	0%	ND	Ter 09/10/18	Qui 11/10/18																																			
14	Execução das Tubulações de Som	3 dias	0%	ND	Ter 09/10/18	Qui 11/10/18																																			
15	Execução das Tubulações da Camaras	3 dias	0%	ND	Ter 09/10/18	Qui 11/10/18																																			
16	Execução das Tubulações de Alarme de Incendio	3 dias	0%	ND	Ter 09/10/18	Qui 11/10/18																																			
17	Execução das Fiações Elétricas	3 dias	0%	ND	Ter 09/10/18	Qui 11/10/18																																			
18	Execução das Fiações dos Sistemas de som, Camera	1 dia	0%	ND	Seg 08/10/18	Seg 08/10/18																																			
19	Execução do Painel de Medidor	3 dias	0%	ND	Ter 09/10/18	Qui 11/10/18																																			
20	Execução e Reformas das Linhas de Ar Condicionado	1 dia	0%	ND	Qua 10/10/18	Qua 10/10/18																																			
21	Testes do Ar Condicionado	1 dia	0%	ND	Qua 10/10/18	Qua 10/10/18																																			
22	REVESTIMENTOS	6 dias	0%	ND	Ter 09/10/18	Dom 14/10/18																																			

