

# DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 03/12/18

DIAS PRODUTIVOS		SECO PROD.	CHUVA PROD.	SECO IMPROD.	CHUVA IMPROD.	EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	X				
	TARDE:	X				

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga			T O T A L
						2					1								
<b>TOTAL</b>					2					1									3

**Vortex - 19 - EFETIVO**

ALMOXARIFE	1	AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES		TÉC. SEG. TRAB.	1	<b>TOTAL Vortex /19</b>	<b>3</b>

**SERVIÇOS EXECUTADOS**

RETIRADA DE FERRAGENS 12º PAV.  
RETIRADA DAS FERRAGENS DAS VIGAS 12º PAV.

*FB*

# DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 04/12/18

DIAS PRODUTIVOS			SECO PROD.	CHUVA PROD.	SECO IMPROD.	CHUVA IMPROD.	EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	TARDE:	X				
			X				

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Canga	T O T A L		
CPS					2					1								3	
DISEMAQ																			2
<b>TOTAL</b>																			5

**Vortex - 19 - EFETIVO**

ALMOXARIFE	1	AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES	1	TÉC. SEG. TRAB.	1	<b>TOTAL Vortex /19</b>	4

**SERVIÇOS EXECUTADOS**

BAIXADO FERRAGENS DO 12º PARA O 5º PAVIMENTO  
 RECEBIDO MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO  
 ELEVADO MATERIAIS PARA GUARDA CORPO AO 5º PAVIMENTO

FB

# DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 05/12/18

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.		CHUVA PROD.		SECO IMPROD.		CHUVA IMPROD.		EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	X							
	TARDE:								

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	T O T A L		
																		CPS	
<b>TOTAL</b>					2														2

**Vortex - 19 - EFETIVO**

ALMOXARIFE	1	AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES	1	TÉC. SEG. TRAB.	1	<b>TOTAL Vortex /19</b>	4

**SERVIÇOS EXECUTADOS**

BAIXADO BANDEIJAS INUTILIZADAS DO 5º PAV. P/TERREO P/

DAS ARTE

SUBINDO MATERIAIS P/ GUARDA CORPO P/ 5º PAVIMENTO

# DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 06/12/18

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.		CHUVA PROD.		SECO IMPROD.		CHUVA IMPROD.		EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	X							
	TARDE:	X							06

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX. /SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	T O T A L
	CPS		1			1					1						
TOTAL	1				1					1							3

### Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE		AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES	1	TÉC. SEG. TRAB.	1	<b>TOTAL Vortex /19</b>	<b>3</b>

### SERVIÇOS EXECUTADOS

- Execução dos vãos de janela do 4º Andar;
- Descarregamento das sacadas do guarda corpo;

# DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 07/12/18

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.		CHUVA PROD.		SECO IMPROD.		CHUVA IMPROD.		EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	X							
	TARDE:	X							6

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga			T O T A L
	CDS		1			1					1								
<b>TOTAL</b>																			3

**Vortex - 19 - EFETIVO**

ALMOXARIFE		AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES	1	TÉC. SEG. TRAB.	1	<b>TOTAL Vortex /19</b>	3

**SERVIÇOS EXECUTADOS**

- Continuação da execução dos vãos de janela do 4º Andar;
- Fechamento piso do elevador (terreço);

# DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 10/12/18

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.			CHUVA PROD.			SECO IMPROD.			CHUVA IMPROD.			EFETIVO TOTAL OBRA					
	MANHÃ:																	
	TARDE:		2									8						
EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	TOTAL	
CPS		1			1					1								3
Protect		1								1								2
TOTAL																		5

## Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE		AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES	1	TÉC. SEG. TRAB.	1	TOTAL Vortex /19	3

## SERVIÇOS EXECUTADOS

- Continuação execução do Quarto Andar;
- Descarregamento do Quarto andar;
- Ifamento por vendana das sapatas do Andaime.

# DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 11/12/18

DIAS PRODUTIVOS		SECO PROD.	CHUVA PROD.	SECO IMPROD.	CHUVA IMPROD.	EFETIVO TOTAL OBRA	
	MANHÃ:	X					8
	TARDE:	X					

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	T O T A L
	CPS		1			1					1						
Protect		1								1							2
<b>TOTAL</b>																	<b>5</b>

**Vortex - 19 - EFETIVO**

ALMOXARIFE		AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES	1	TÉC. SEG. TRAB.	1	<b>TOTAL Vortex /19</b>	<b>3</b>

**SERVIÇOS EXECUTADOS**

- Fixação das sapatas do 12º Andar;
- Execução dos vãos de janela 3º Andar

# DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 12/12/18

DIAS PRODUTIVOS		SECO PROD.	CHUVA PROD.	SECO IMPROD.	CHUVA IMPROD.	EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	x				
	TARDE:	x				

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTeiro	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga		T O T A L
CPS		1			1					1								3
Funelaria fuga										2								2
<b>TOTAL</b>																		5

**Vortex - 19 - EFETIVO**

ALMOXARIFE		AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES	1	TÉC. SEG. TRAB.	1	<b>TOTAL Vortex /19</b>	3

**SERVIÇOS EXECUTADOS**

- Medição da Altura das Lajes
  - Reinstalação de microtúbio e laboratório
  - Vãos de janela do 3º andar
-



# DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 13/12/18

DIAS PRODUTIVOS		SECO PROD.	CHUVA PROD.	SECO IMPROD.	CHUVA IMPROD.	EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	X				
	TARDE:	X				6

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	T O T A L	
CPS		1			1					1								3
<b>TOTAL</b>																		3

**Vortex - 19 - EFETIVO**

ALMOXARIFE		AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES	1	TÉC. SEG. TRAB.	1	<b>TOTAL Vortex /19</b>	3

**SERVIÇOS EXECUTADOS**

- Retirada das grades do 6º ao 11º Andar;
  - Restauração do guarda corpos do 6º ao 11º Andar;
  - Descarregamento Forças;
-

# DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 14/12/18

DIAS PRODUTIVOS	MANHÃ:	SECO PROD.	CHUVA PROD.	SECO IMPROD.	CHUVA IMPROD.	EFETIVO TOTAL OBRA
	TARDE:					
		8				

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	TOTAL	
																		TOTAL
CRS		1			1					1								3
Protect		1								2								3
Vertec		1								3								4
ATR GUINDADO		1								1								2
TRILHADORES		1								1								2
<b>TOTAL</b>																		<b>14</b>

**Vortex - 19 - EFETIVO**

ALMOXARIFE	AUX. ALMOX.	AUX. ENGENHARIA	CONTRA MESTRE
ENGENHEIRO	1	ESTAGIÁRIO	HIGIENIZADOR
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES	<b>TOTAL Vortex /19</b>
		TÉC. SEG. TRAB.	2

**SERVIÇOS EXECUTADOS**

içamento guarda corpo para 12º Andar com guindaste }  
 içamento das bandejas para 5º Andar com guindaste }  
 Retirada das Vigas do 12º com guindaste }  
 descurtamento do elevador de crença Iheisy, }  
 Corte da laje do térreo para montagem do elevador; }  
 Começo da instalação do elevador de Crençalheira. }

(Signature)

# DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA:

17/12/18

DIAS PRODUTIVOS	MANHÃ:	SECO PROD.	CHUVA PROD.	SECO IMPROD.	CHUVA IMPROD.	EFETIVO TOTAL OBRA
	TARDE:	X	Y			
		X	Y			2

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	TOTAL	
																	3	
CR5		1			1					1								3
TOTAL																		3

## Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	ENGENHEIRO	MESTRE DE OBRA	AUX. ALMOX. ESTAGIÁRIO	TÉC. EDIFICAÇÕES	AUX. ENGENHARIA GUINCHERO	TÉC. SEG. TRAB.	CONTRA MESTRE HIGIENIZADOR	TOTAL Vortex /19
	1			1		1		3

## SERVIÇOS EXECUTADOS

Limpeza dos Andares;  
 Porta no Releitorio;  
 Instalação de cabos para micro-ondas.

*[Handwritten signature]*

# DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA:

18/12/18

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.		CHUVA PROD.		SECO IMPROD.		CHUVA IMPROD.		EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	TARDE:	X	X					
			X	X					11

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	TOTAL	
CRS		1			1					1								3
Cravatec		1								1								2
Protect		1								3								4
TOTAL																		9

## Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE	ENGENHEIRO	MESTRE DE OBRA	AUX. ALMOX. ESTAGIÁRIO	TÉC. EDIFICAÇÕES	AUX. ENGENHARIA	GUINCHERO	TÉC. SEG. TRAB.	CONTRA MESTRE	HIGIENIZADOR	TOTAL Vortex /19
	1									2

## SERVIÇOS EXECUTADOS

Colocação de Cabine do elevador em cima do suporte;  
 Execução da fixação dos suportes de FORÇA;  
 Início da montagem dos painéis nos suportes;

# DIÁRIO DE OBRA



OBRA: Residencial Di Cavalcanti

DATA: 19/12/18

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.		CHUVA PROD.		SECO IMPROD.		CHUVA IMPROD.		EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:	X							
	TARDE:	X							
									9

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga	T O T A L
	CPS		1			1					1						
Protect		1								3							4
<b>TOTAL</b>																	7

### Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE		AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO		ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES	1	TÉC. SEG. TRAB.	1	<b>TOTAL Vortex /19</b>	2

### SERVIÇOS EXECUTADOS

- Continuação da colocação dos painéis junto aos suportes;

- Início da execução da reforma de quarta caixa de piso de elevador

FB

# DIÁRIO DE OBRA



**OBRA:** Residencial Di Cavalcanti

**DATA:** 20/12/88

DIAS PRODUTIVOS	SECO PROD.		CHUVA PROD.		SECO IMPROD.		CHUVA IMPROD.		EFETIVO TOTAL OBRA
	MANHÃ:			X					
	TARDE:			X					

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga			T O T A L	
																				CPG
Protect										1										1
<b>TOTAL</b>																				4

### Vortex - 19 - EFETIVO

ALMOXARIFE		AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO		ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES	1	TÉC. SEG. TRAB.	1	<b>TOTAL Vortex /19</b>	2

### SERVIÇOS EXECUTADOS

- Fixação dos suportes de força no 11º Andar;
  - Continuação de Reforma de guarda-corpo de elevadores;
  - Colocação de espelho novo no banheiro do escritório;
  - Limpeza do escritório e do Refeitório.
-

# DIÁRIO DE OBRA



**OBRA:** Residencial Di Cavalcanti

**DATA:** 21/12/19

DIAS PRODUTIVOS		SECO PROD.	CHUVA PROD.	SECO IMPROD.	CHUVA IMPROD.	EFETIVO TOTAL
	MANHÃ:	X				OBRA 6
	TARDE:	X				

EMPRESAS / EFETIVO DIÁRIO	ENGENHEIRO	ENCARREGADO / MESTRE	ADMINIST. / APONTADOR	ESTAGIÁRIO	CARPINTEIRO	FERREIRO	PEDREIRO	HIDRÁULICO	ELETRICISTA	AUX./SERVENTE	PINTOR	GESSEIRO	SERRALHEIRO	Operador de Escavadeira	Oper. de Retro escav. / Bob cat	Retirada Resíduos/Carga		T O T A L
	CPS		1			1					1							
Protect																		1
<b>TOTAL</b>																		4

**Vortex - 19 - EFETIVO**

ALMOXARIFE		AUX. ALMOX.		AUX. ENGENHARIA		CONTRA MESTRE	
ENGENHEIRO		ESTAGIÁRIO		GUINCHEIRO		HIGIENIZADOR	
MESTRE DE OBRA		TÉC. EDIFICAÇÕES	1	TÉC. SEG. TRAB.	1	<b>TOTAL Vortex /19</b>	2

**SERVIÇOS EXECUTADOS**

- Continuação da Reforma de guarda corpo de Póço de elevador;
- Continuação de Fixação dos suportes de Forca no 19º Andar.

*[Handwritten Signature]*