

Id	Nome da Tarefa	Duração	% concluído	Início	Término	Término real	Predecessores	Gantt Chart																		
								21/Out/18	28/Out/18	04/Nov/18	11/Nov/18	18/Nov/18	25/Nov/18	02/Dez/18	09/Dez/18	16/Dez/18	23/Dez/18	30/Dez/18	06/Jan/19	13/Jan/19	20/Jan/19					
1	Grêmio - Loja dos Andradas	36 dias	5%	Ter 23/10/18	Qui 13/12/18	ND		[Gantt bar for task 1]																		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	8 dias	32%	Ter 23/10/18	Qui 01/11/18	ND		[Gantt bar for task 2]																		
3	Projeto arquitetônico/decoração/Luminotécnico / ART	5 dias	0%	Sex 26/10/18	Qui 01/11/18	ND		[Gantt bar for task 3]																		
4	Projeto PPCI / Tramitação / Taxas	5 dias	100%	Ter 23/10/18	Seg 29/10/18	Seg ...		[Gantt bar for task 4]																		
5	Projeto Adequação Elétrica / entrada de energia	5 dias	0%	Sex 26/10/18	Qui 01/11/18	ND	3II	[Gantt bar for task 5]																		
6	Projeto Climatização	5 dias	0%	Sex 26/10/18	Qui 01/11/18	ND	3II	[Gantt bar for task 6]																		
7	Mobilização - loc andaimes, limpeza, inst. Provisórias	2 dias	100%	Qua 24/10/18	Qui 25/10/18	Qui 2...		[Gantt bar for task 7]																		
8	SUBSOLO - DEPÓSITO	29 dias	0%	Qua 31/10/18	Qua 12/12/18	ND		[Gantt bar for task 8]																		
9	Limpeza piso com hidrojato	2 dias	0%	Qua 31/10/18	Qui 01/11/18	ND		[Gantt bar for task 9]																		
10	Arremates em paredes de alvenaria	2 dias	0%	Seg 12/11/18	Ter 13/11/18	ND	9	[Gantt bar for task 10]																		
11	Instalações elétricas	2 dias	0%	Qua 14/11/18	Sex 16/11/18	ND	10	[Gantt bar for task 11]																		
12	Pintura Teto e Vigas - Tinta acrílica (2 demãos)	3 dias	0%	Qua 14/11/18	Seg 19/11/18	ND	10	[Gantt bar for task 12]																		
13	Pintura Paredes e Pilares - Tinta acrílica (2 demãos)	3 dias	0%	Qua 14/11/18	Seg 19/11/18	ND	10	[Gantt bar for task 13]																		
14	Recuperação escada metálica - Lixação e Pintura Esmalte (Patamares e Corrimãos)	2 dias	0%	Sex 16/11/18	Seg 19/11/18	ND	29	[Gantt bar for task 14]																		
15	Instalação de Luminárias de LED com Lâmpadas - Sobrepor	1 dia	0%	Sex 07/12/18	Sex 07/12/18	ND	33II	[Gantt bar for task 15]																		
16	Instalações de incêndio: Iluminação e sinalização de emergência	1 dia	0%	Qua 12/12/18	Qua 12/12/18	ND	34II	[Gantt bar for task 16]																		
17	Pintura Piso Tinta Acrílica	1 dia	0%	Ter 04/12/18	Ter 04/12/18	ND		[Gantt bar for task 17]																		
18	TÉRREO - LOJA	33 dias	0%	Qui 25/10/18	Qua 12/12/18	ND		[Gantt bar for task 18]																		
19	Demolição e remoção forro de gesso existente	4 dias	0%	Qui 25/10/18	Ter 30/10/18	ND	7II+1 dia	[Gantt bar for task 19]																		
20	Demolição e remoção piso cerâmico	2 dias	0%	Qua 31/10/18	Qui 01/11/18	ND	19	[Gantt bar for task 20]																		
21	Instalações elétricas - Infra estrutura tubulação	9 dias	0%	Seg 05/11/18	Sex 16/11/18	ND	19;3	[Gantt bar for task 21]																		
22	Instalações elétricas - Fiação	9 dias	0%	Seg 05/11/18	Sex 16/11/18	ND	19;3	[Gantt bar for task 22]																		
23	Instalação de ar condicionado	5 dias	0%	Qua 07/11/18	Ter 13/11/18	ND	22II+2 dia	[Gantt bar for task 23]																		
24	Arremates em paredes de alvenaria	1 dia	0%	Seg 05/11/18	Seg 05/11/18	ND	22II;21II	[Gantt bar for task 24]																		
25	Exec. Forro de gesso drywall + Bandeiras e rebaixo frente as portas de entrada	4 dias	0%	Seg 19/11/18	Qui 22/11/18	ND	22	[Gantt bar for task 25]																		
26	Manutenção cortinas das vitrines	3 dias	0%	Seg 12/11/18	Qua 14/11/18	ND		[Gantt bar for task 26]																		
27	Instalação de porta acesso subsolo	1 dia	0%	Sex 16/11/18	Sex 16/11/18	ND	26II	[Gantt bar for task 27]																		
28	Adequação escada metálica PPCI	1 dia	0%	Seg 19/11/18	Seg 19/11/18	ND	27	[Gantt bar for task 28]																		
29	Recuperação escada metálica - Lixação (Patamares e Corrimãos)	2 dias	0%	Seg 12/11/18	Ter 13/11/18	ND	24II	[Gantt bar for task 29]																		
30	Pintura Forro de Gesso - Massa + Tinta acrílica (2 demãos)	3 dias	0%	Sex 23/11/18	Ter 27/11/18	ND	25	[Gantt bar for task 30]																		
31	Exec. Piso porcelanato	5 dias	0%	Qua 28/11/18	Ter 04/12/18	ND	30	[Gantt bar for task 31]																		

Id	Nome da Tarefa	Duração	% concluída	Início	Término	Termino real	Predecessores	Gantt Chart Timeline																
								21/Out/18	28/Out/18	04/Nov/18	11/Nov/18	18/Nov/18	25/Nov/18	02/Dez/18	09/Dez/18	16/Dez/18	23/Dez/18	30/Dez/18	06/Jan/19	13/Jan/19	20/Jan/19			
32	Pintura Paredes e Pilares - Massa Corrida + Tinta acrílica (2 demãos)	7 dias	0%	Seg 03/12/18	Ter 11/12/18	ND		Pintura Paredes e Pilares - Massa Corrida + Tinta acrílica (2 demãos)																
33	Instalação de Luminárias Embutido LED com Lâmpadas	2 dias	0%	Sex 07/12/18	Seg 10/12/18	ND	31	Instalação de Luminárias Embutido LED com Lâmpadas																
34	Instalações de incêndio: Iluminação e sinalização de emergência	1 dia	0%	Qua 12/12/18	Qua 12/12/18	ND	33	Instalações de incêndio: Iluminação e sinalização de emergência																
35	Pintura esquadrias metálicas, cortinas Vitrines e escada	1 dia	0%	Seg 19/11/18	Seg 19/11/18	ND		Pintura esquadrias metálicas, cortinas Vitrines e escada																
36	Instalação rodapés	1 dia	0%	Seg 19/11/18	Seg 19/11/18	ND		Instalação rodapés																
37	MEZANINO	28 dias	0%	Seg 05/11/18	Qui 13/12/18	ND		MEZANINO																
38	Arremates em paredes de alvenaria	1 dia	0%	Seg 05/11/18	Seg 05/11/18	ND	24II	Arremates em paredes de alvenaria																
39	Revestimento Argamassado paredes	2 dias	0%	Ter 06/11/18	Qua 07/11/18	ND	38	Revestimento Argamassado paredes																
40	Instalações elétricas	3 dias	0%	Qui 08/11/18	Seg 12/11/18	ND	22II+3 dia	Instalações elétricas																
41	Fechamento de Gesso Acartonado (STD) - Apenas um lado	2 dias	0%	Qui 08/11/18	Sex 09/11/18	ND	39	Fechamento de Gesso Acartonado (STD) - Apenas um lado																
42	Instalação de porta junto peça existente	1 dia	0%	Seg 19/11/18	Seg 19/11/18	ND	27	Instalação de porta junto peça existente																
43	Pintura Forro - Tinta acrílica (2 demãos)	1 dia	0%	Qua 28/11/18	Qua 28/11/18	ND	30	Pintura Forro - Tinta acrílica (2 demãos)																
44	Tratamento Piso	2 dias	0%	Sex 07/12/18	Seg 10/12/18	ND		Tratamento Piso																
45	Pintura Paredes e Pilares - Massa Corrida + Tinta acrílica (2 demãos)	1 dia	0%	Ter 11/12/18	Ter 11/12/18	ND	48	Pintura Paredes e Pilares - Massa Corrida + Tinta acrílica (2 demãos)																
46	Pintura esquadria metálicas	1 dia	0%	Seg 19/11/18	Seg 19/11/18	ND	35II	Pintura esquadria metálicas																
47	Pintura de piso com tinta epoxi emborrachada	1 dia	0%	Qui 13/12/18	Qui 13/12/18	ND	44	Pintura de piso com tinta epoxi emborrachada																
48	Instalação de Luminárias de LED com Lâmpadas - Sobrepor	1 dia	0%	Seg 10/12/18	Seg 10/12/18	ND	33II	Instalação de Luminárias de LED com Lâmpadas - Sobrepor																
49	Instalações de incêndio: Iluminação e sinalização de emergência	1 dia	0%	Qua 12/12/18	Qua 12/12/18	ND	34II	Instalações de incêndio: Iluminação e sinalização de emergência																
50	SEGUNDO PAVIMENTO	28 dias	0%	Seg 05/11/18	Qui 13/12/18	ND		SEGUNDO PAVIMENTO																
51	Demolição revest. Banheiros	1 dia	0%	Seg 05/11/18	Seg 05/11/18	ND		Demolição revest. Banheiros																
52	Adequação e inst. Elétricas e hidro. banheiros	3 dias	0%	Ter 06/11/18	Qui 08/11/18	ND	51	Adequação e inst. Elétricas e hidro. banheiros																
53	Arremates em paredes de alvenaria - banheiros	1 dia	0%	Sex 09/11/18	Sex 09/11/18	ND	52	Arremates em paredes de alvenaria - banheiros																
54	Exec. Forro de gesso - banheiros	1 dia	0%	Seg 12/11/18	Seg 12/11/18	ND	53	Exec. Forro de gesso - banheiros																
55	Exec. Cerâmica	2 dias	0%	Ter 13/11/18	Qua 14/11/18	ND	54	Exec. Cerâmica																
56	Instalações de portas - banheiros	3 dias	0%	Sex 07/12/18	Ter 11/12/18	ND		Instalações de portas - banheiros																
57	Pintura paredes e forro - banheiros	1 dia	0%	Seg 10/12/18	Seg 10/12/18	ND		Pintura paredes e forro - banheiros																
58	Substituição de vidros Janelas	1 dia	0%	Ter 11/12/18	Ter 11/12/18	ND	57	Substituição de vidros Janelas																
59	Pintura janelas de madeira - parte interna	1 dia	0%	Qua 12/12/18	Qua 12/12/18	ND	58	Pintura janelas de madeira - parte interna																
60	Pintura janelas metálica - parte interna	1 dia	0%	Qui 13/12/18	Qui 13/12/18	ND	59	Pintura janelas metálica - parte interna																
61	Adequação e pintura escada metálica	1 dia	0%	Qua 14/11/18	Qua 14/11/18	ND	29	Adequação e pintura escada metálica																
62	Instalações de incêndio: Iluminação e sinalização de emergência	1 dia	0%	Qua 12/12/18	Qua 12/12/18	ND	49II	Instalações de incêndio: Iluminação e sinalização de emergência																