

Empreendimento Platinum

DATA DA REUNIÃO	15/05/18 – Semana 8
LOCAL:	Escritório VortexArquitetura
HORÁRIO:	14:00hs
AUTOR:	Rodrigo/Maurício

ASSUNTO: Reunião de Feed Back - 8ª Semana de Acompanhamento pela I9 Engenharia nos Empreendimentos Platinum e Allegri	
Participantes	Empresa / Departamento
Rodrigo Beltrame – Engº	I9 Engenharia
Maurício Pedroso – Engº	I9 Engenharia
Roges – Diretor	Vortex Arquitetura
Mario – Gestão de Obras	Vortex Arquitetura
Rafael - Financeiro	Vortex Arquitetura

ATA DA REUNIÃO – Assuntos	Responsável	Status
<p># Foi apresentado à Vortex os seguintes documentos de Planejamento conforme combinações da reunião passada e estratégia atual referente dos serviços a serem executados no mês de Maio, conforme fluxo financeiro disponível</p> <p>- Cronograma Atualizado no Project do Térreo do Platinum, com a data fim dia 05/06/18. - Cronograma Atualizado no Project de todo empreendimento Platinum, com a data fim dia 21/06/18.</p> <p># Foi apresentado à Vortex os Relatórios Fotográficos dos empreendimentos Platinum e Allegri, No Allegri foi o primeiro relatório executado.</p> <p># Foi apresentado à Vortex um Modelo de Proposta Orçamentária para ser encaminhada aos Clientes Contratantes da Obra de Tramandaí. A I9 Engenharia ficou de adequar esta aos padrões da Vortex e enviar a mesma até a próxima quinta-feira dia 17/05/18.</p> <p>- A I9 Engenharia ficou de enviar à Vortex uma planilha geral com as dúvidas e informações faltantes necessárias para a conclusão do Reorçamento do que falta ser realizado na obra do Platinum. O referido reorçamento já está em andamento e em fase de finalização.</p>	<p>Engº Rodrigo</p> <p>Engº Maurício</p>	