

**Relatório Vistoria Obra – Semana 10**

Empreendimento: Residencial Platinum		Data da Vistoria: 25/05/2018	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia e Consultoria	
Engenheiro Responsável: Maurício Pedroso / Rodrigo Beltrame		Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	ACÇÕES CORRETIVAS
Entrada obra		Preocupação com a limpeza e a organização do local de entrada ao cliente	Limpeza e organização diariamente.
Bacia de amortecimento		Término e aprovação	Não poderá ser concretada antes da aprovação do DEP.
Escada		Revestimento degraus em execução	
Escada		Revestimento parede em execução	

**Relatório Vistoria Obra – Semana 10**

Empreendimento: Residencial Platinum		Data da Vistoria: 25/05/2018	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia e Consultoria	
Engenheiro Responsável: Maurício Pedroso / Rodrigo Beltrame		Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	ACÇÕES CORRETIVAS
Cobertura impermeabilização		Manta asfáltica com partes soltas	Antes da proteção mecânica, deve-se fazer uma verificação em toda a manta e colar pontos soltos. A tela para o reboco deve ser pinada de forma que não danifique o desempenho da manta asfáltica.
Cobertura – reservatório superior		Eflorescência de umidade antes da impermeabilização	
Instalações de gás		Interferência entre tubulações e estrangulamento total da parede	O estrangulamento total da parede não atende Norma de Desempenho vigente.

**Relatório Vistoria Obra – Semana 10**

Empreendimento: Residencial Platinum		Data da Vistoria: 25/05/2018	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia e Consultoria	
Engenheiro Responsável: Maurício Pedroso / Rodrigo Beltrame		Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	ACÇÕES CORRETIVAS
Instalações de gás		Desnívelamento e excentricidade dos pontos de água e do aquecedor de passagem	Os pontos devem ser padronizados para todos os aptos.
Provisórias		Ligações elétricas provisórias mal instaladas	Recomenda-se a visita mensal de um técnico em segurança do trabalho.
Linhas de ar condicionado		Linhas de ar condicionado soltas	Recomenda-se criar um padrão, fecho com fito para acabamento ar condicionado.